

**شركة اشور**  
**مشاريع الطرق والجسور**

رقم هاتف المهندس المقيم	اسم المهندس المقيم	رقم هاتف مدير المشروع	اسم مدير المشروع	نسبة الانحراف %	نسب الانجاز لغاية 2025/3/27		تاريخ الانجاز المخطط او المتوقع	تاريخ بدء المشروع	كلفتة المشروع (كلفتة التعاقد + اوامر الغيار) بالالاف	تنفيذ مباشر ام احوالتي الى مقاول ثانوي	اسم المشروع	ت
					المخطط	الفعلي						
7732443885	عبد الله كريم عمار	7807675559	موجد حميد ضايف	4.6%	95.4%	100%	بعد مصادقة امر الغيار يتم تحديده	2011/10/11 وبعد الاستئناف 2022/1/3	54,795,812	كافتة فقرات العمل تنفيذ مباشر عدا فقرة تنفيذ السياج الكونكريتي (النيوجرسي) محالتي لمقاول ثانوي وتشكل نسبة 9% من الكلفتة الكليتي للمشروع	تنفيذ طريق السماوة الفرعي الممر الايسر من المحطتي 1+400 ولفايتة 27+144 ) كمر أي بطول 744.25 كمر	1
7801286075	فلاح حسن ابراهيم	7804993522	سيف الدين صباح عبد الحسين		60%	متوقف	بعد مصادقة امر الغيار يتم تحديده	2022/6/28	22,202,240	تنفيذ مباشر	أعمال صيانتة وتأهيل طريق المقالع / الممر القديم ( في محافظة النجف الاشرف ) بطول 27 كمر	2
7704225724	ياسين ابراهيم خليل	7740907720	محمد امان عاصي	متقدم	87.0%	80.8%	2025/7/3	2023/1/12	38,317,653	تنفيذ مباشر	الاعمال التكميليتي للممر الثاني لطريق كسك - ربيعه بجزئييه الوسطي والاخير	3
770551067	محمد عبد الرضا موحان	7721652072	رائد عبود عزيز	4.5%	95.5%	100%	المتوقع 2025/3/31	2024/1/14	6,024,208	تنفيذ مباشر	أنشاء الممر الثاني لطريق بتيرة - عمارة بطول 5.148 كمر	4
7711087662	سعد مجيد حميد	7737563447	فراس خالد محمد	0%	23%	متوقف	2025/8/25	2024/8/26	21,300,000		صيانتة وتثبيت طريق المنذريتي - امام ويس - الفليق بطول 90 كمر	5
		7729807697	داود سلمان هيلان					بعد توقيع العقد	53,074,000		تأهيل وصيانتة طريق عمارة - بتيرة - فجر ممر الذهب بطول 80 كمر	6
7701690327	عدنان حسين زين العابدين	7740907619	أياد خليل داود	متقدم	3.35%	3%	2027/1/23	2025/2/3	19,482,704	تنفيذ مباشر	أنشاء الطريق الحوالي (موصل - سنجان)	7
		7800945129	توفيق عواد كاظم					بعد توقيع العقد	9,178,775		صيانتة وتأثيث طريق ناصريتي سماوة بطول 24 كمر	8
		7817220691	مزه محمد سرحان					بعد توقيع العقد	19,654,275		صيانتة وتأهيل الطريق الرابط بين النخيب / كربلاء المقدست	9
		7704665520	سمير عبد المنعم					بعد توقيع العقد	36,744,455	تنفيذ مباشر	فتح وتهيئتة مسار للمرحلتين الثالثتي والرابعه بعرض 120م ضمن الطريق الحلقي الرابع من 51 الى 77 كمر	10

## مشاريع المباني

7823381281	زيد عبد الهادي رجب (ردائرة المقير)	7702543688	عمار هاشم محمد	0.96%	30,62%	31,58%	2025/1/16	2022/12/26	12,647,950	تنفيذ مباشر	مشروع انشاء مبنى اقتصاديات الاعمال في جامعة النهريين	11
7808888040	فاضل فرحان هادي	7804404368	رائد شاكر جودة	10.9%	70%	80.9%	2025/7/7	2019/9/22	43840366 (حصص الشركت 6% منه)	تنفيذ مباشر	مشروع المجمع السكني في الديوانية (الشناهية) (ملحق العقد)	12
7901268081	خالد وثيد احمد	7706226087	سفانه عبد الرضا مليس	3%	8%	11%	2026/6/20 للمرحلتين	2024/12/22	29,796,870	تنفيذ مباشر	تأهيل مبنى الجندي المجهول والطرق المحيطة	13

## مشاريع الجهد الخدمي

7704280398	سعد عبد المهدي	7752437621	جواد عبد الواحد جواد	متقدم	77.0%	76.5%	يعتمد على انجاز دائرة المجاري اعمالها	2023/9/28	22,718,000	تنفيذ مباشر	مشروع تأهيل دوائر الشعلة (1- الاعمال قبل السكت)	14
											ب- الاعمال لما بعد السكت	
7726209540	احمد حميد عطية	7801556278	ستار حاتم طلب	متقدم	86.0%	81%	2025/4/1	2024/9/25	2,385,000	تنفيذ مباشر	اعمال تبليط طرق في محافظة المثنى (الخضري وحي الملايين)	15
7704280398	سعد عبد المهدي	7709988678	سيف سعيد حميد	متقدم	67%	50%	2025/5/31	2025/1/2	22,718,000	تنفيذ مباشر	اعمال تبليط ملحق ال زيرة والبركات بطول 5.600 كم	16
7726209540	احمد حميد عطية	7801556278	ستار حاتم طلب	متقدم	97%	60%	2025/4/1	2024/11/10	949,920	تنفيذ مباشر	تنفيذ اعمال طرق في منطقة السوالر والرفوش في قضاء السماوة بطول 10.150 كم	17
7704280398	سعد عبد المهدي	7709988678	سيف سعيد حميد	متقدم	16.5%	15%	2025/12/12	2024/12/12	22,718,000	تنفيذ مباشر	انشاء طريق محاذي لسكت القطار من شارع البطاوي الى اخر منطقة الدوائر بطول 5 كم	18
7726209540	احمد حميد عطية	7801556278	ستار حاتم طلب	متقدم	55%	50%	2025/5/31	2025/1/2	949,920	تنفيذ مباشر	اعمال تبليط ملحق الشنابرة آل سيود بطول 8.525 كم	19