

شركة الفاروق للمقاولات العامة

رقم هاتف المهندس المقيم	اسم المهندس المقيم	اسم مدير المشروع	نسبة الانحراف %	نسبة الانجاز %		كلفتة المشروع (مليار دينار)		تاريخ الانجاز التعاقدى	تاريخ المباشرة التعاقدى	تنفيذ مباشر ام احالة الى مقاول ثانوي	اسم المشروع	ت
				الضغلي	المخطط	مجموع اوامر الفيار	كلفتة الاحالة					
7901915190	اسامة جميل عبد الهادي	حامد محمد عبود	1	95	96	2,689	17,934	22/05/2022 وتأريخ الانجاز بعد التمديد 29/8/2025	19/11/2019 وتأريخ المباشرة الضغلي 27/11/2019	تنفيذ مباشر + تنفيذ مقاول ثانوي	مشروع جسر الكريعات	1
7707952422	اياد علي هاشم	مجيد سوييف عباس	2	98	100	-	37,100	12/18/2022	12/19/2021	تنفيذ مباشر + تنفيذ مقاول ثانوي	مشروع ماء النهروان	2
7808631161	احمد مايح مطلق	مجيد سوييف عباس	15.5	84.5	100	-	44,050	8/5/2023	24/03/2022 وتأريخ المباشرة الضغلي 24/3/2022	تنفيذ مباشر + تنفيذ مقاول ثانوي	مشروع ماء الشامية الجديد	3
7901984764	عماد احمد سلوم	المهندس حسن عبد علي شفي	11.9	88.1	100	4,300	41,322	حسب كل مدرستة	حسب كل مدرستة	تنفيذ مباشر	مشروع وزارة التربيئة رقم 1 المدارس /	4
770604776	عماد جميل	اياد ياسين عبد الزهرة	متقدم	75.7	49.5	5,179	118,900	20/12/2024 وتأريخ الانجاز بعد التمديد 1/7/2026	22/12/2020 وتأريخ المباشرة الضغلي 22/12/2020	عقد مشاركتة	الاعمال التكميلية لمحطمة معالجة تصفية حمدان / المرحلت (5)	5
7828220390	رائد عكلتة حسن	ازهار عبد النبي سالم	3.2	52.6	55.8	0,0847	1,587	12/05/2025 وتأريخ الانجاز بعد التمديد 15/10/2025	06/03/2023 وتأريخ المباشرة الضغلي 23/5/2023	تنفيذ مباشر + مقاول ثانوي	انشاء ساحة مثيلتة وملعب خماسي سعة 2000 متفرج وسياج امني لساحة المنتدى في قضاء سوق الشيوخ	6
7814607711	علي سبحان	مخلد حسن هليل	39.7	57.3	97	0,066	1,291	19/03/2024 وتأريخ الانجاز بعد التمديد 13/10/2024	19/03/2023 وتأريخ المباشرة الضغلي 16/7/2023	تنفيذ مباشر + مقاول ثانوي	هدم وبناء مركز صحي (الامام الحسن)	7

7811713896	وليد خالد	عقيل حسن عبد الكريم	متقدم	79	77	-	5,961	27/06/2024 وتأريخ الانجاز بعد التمديد 17/02/2025	11/24/2023	تنفيذ مباشر + مقاول ثانوي	تجهيز ونصب وتشغيل الخط الناقل والمحطة الفاصلة/ الديوانية/ م. الجهد الخدمي	8
7800777570	حيدر عمران	سعيد الطيف عويتي	متقدم	79.5	74		5,379	7/27/2025	تأريخ المباشرة 27/07/2024 الفعليّة	تنفيذ مباشر + مقاول ثانوي	تصريف مياه الصرف الصحي ومياه الامطار لمدينة العلم في النجف الاشرف / م. الجهد الخدمي	9
7816651550	ياسر علي محمد	مهند محمد حسن	0	90	90	0,221	3,213	15/02/2025 وتأريخ الانجاز بعد التمديد 19/04/2025	تأريخ المباشرة 04/06/2024 الفعليّة	تنفيذ مباشر + مقاول ثانوي	تأهيل مستشفى العلوية للاطفال/ بغداد / م. الجهد الخدمي	10
7800777570	حيدر عمران	سعيد الطيف عويتي	متقدم	17.5	12		2,306	7/1/2025	تأريخ المباشرة 1/11/2024 الفعليّة	تنفيذ مباشر + مقاول ثانوي	سياج مدينة العلم في النجف الاشرف / م. الجهد الخدمي	11
	الهيئة الهندسية لشركت توزيع المنتجات النفطية	حيدر مجيد هاشم	1	5.5	6.5	-	3,132	30/10/2025 وتأريخ الانجاز بعد التمديد 19/04/2026	30/04/2024 وتأريخ المباشرة 17/10/2024 الفعليّة	تنفيذ مباشر + مقاول ثانوي	البنية الادارية لشركت توزيع المنتجات النفطية / المجمع النفطي - الدورة	12
7719744842	شركت مصافي الشمال / مصفى الصمود (م. خلف)	غزوان جاسر محمد	متقدم	55	27	-	11,354	12/22/2025	17/12/2024 وتأريخ المباشرة 22/12/2024 الفعليّة	تنفيذ مباشر	انشاء السواقر الترايبية والكونكريتيّة للمقطرات الثقيلة لمصفى صلاح الدين	13