

شركة الفاو الهندسية العامة النصف الثاني لشهر اذار 2025

رقم هاتف المهندس المقيم	اسم المهندس المقيم	اسم مدير المشروع	نسبة الانحراف %	نسبة الانجاز % لغاية 3 / 31		تاريخ الانجاز مع المدد الممنوحة	تاريخ المباشرة	كلفت المشروع	تنفيذ مباشر ام احواله الى مقاول ثانوي	المحافظة	اسم المشروع	ت
				المخطط	الفعلي							
7826006682	احمد شهاب احمد	سندس خلف محمد	16	84	100	2025/03/12	2023/05/18	8,567,848,000	مقاولات ثانوية	بغداد	تاهيل مخان ابو غريب مع الابنية والاسيجة مدخل المخازن	1
7747773098	عبد الرزاق خادم معلت	برهان غيدان سرحان	5	95	100	2024/11/07	2024/04/03	1,738,000,000	مقاولات ثانوية	بغداد	استبدال قابلات المجمع السكني (مهندسين + موظفين)	2
7832024879	محمود نايف محمد	سوزان علي صادق	10	90	100	2025/03/03	2023/05/21	3,258,033,606	تنفيذ مباشر	بغداد	ملحق للعدد (13 في 2014) انشاء المركز الثقافي في بغداد / الكاظمية	3
		الهام ابراهيم	0	90	90	2025/05/21	2024/12/02	2,848,188,000		بغداد	تاهيل وتطوير قسم تنسيق شون المطار - صالته نيوى - مطار بغداد الدولي	4
		عامر صالح علي	متقدم	5.4	5.3	2025/06/11	2025/01/12	3,039,459,000		بغداد	اعمال بوبات وسيطرات (7) لمدخل مدينت الكاظمية ضمن قاطع بلدية الكاظمية	5
		عقراء حاتم رحمة الله	0	40	40	2025/06/19	2025/02/19	24,579,374,000		بغداد	مشروع تاهيل الضلل الرئاسية عدد (11) مع التاثير	6
7813038006	زينب فريد عبد الشهيد	هاشم ذرب اسماعيل	متقدم	78.75	78	2025/06/30	2023/04/09	13,043,496,000	تنفيذ مباشر	بغداد	تاهيل مستشفى الطفل المركزي/فريق الجهد الخدمي والهندي	7
		عذراء عباس هاتف	0	6.5	6.5	2025/06/27	2025/01/28	2,706,035,000		بغداد	تاهيل مستشفى ابي غريب العام	8
7901410881	حيدر مهدي صالح	عذراء عباس هاتف	0	25	25	2025/09/17	2024/09/17	2,064,392,900	تنفيذ مباشر	بغداد	هدم واعادة بناء مدرست المسجد الاقصى في منطقت سيع البور	9
7702053418	مشتاق ايوب	اسراء عبد الامير حاجي	0	82.47	82.44	2025/07/15	2023/04/09	9,278,548,090	تنفيذ مباشر	نينوى	مجمع ابنيته وزارة التخطيط في محافظة نينوى	10

رقم هاتف المهندس المقيم	اسم المهندس المقيم	اسم مدير المشروع	نسبة الانحراف %	نسبة الانجاز % لغاية 3 / 31		تاريخ الانجاز مع المدد الممنوحة	تاريخ المباشرة	كلفت المشروع	تنفيذ مباشر ام احواله الى مقاول ثانوي	المحافظة	اسم المشروع	ت
				المخطط	الفعلي							
7719827623	مظفر ناظم	رافع صالح علاوي	67.4	32.6	100	2024/08/08	2023/12/03	24,850,568,164	تنفيذ مباشر	نينوى	مدارس بدل ايلت للسقوط الدعوة (84)	11
773589413	وليد نجم	صلاح حسن خلف	1.1	38.79	39.87	2025/07/30	2024/07/30	839,403,600	تنفيذ مباشر	نينوى	مشروع بناية شعبية احصاء الحضر في نينوى	12
7709040525	عقيل محمد ابراهيم	عمار احمد عباس	16.79	83.21	100	2024/09/06	2022/02/15	58,939,482,000	مباشر + مقاولات ثانوية	ديالى	تنفيذ الاعمال المتبقية لمشروع ماء جديدة الشط بطاقتة 2000 م3 / ساعة	13
7716118898	هيثم احمد علوان	ظاهر هاشم احمد	33.05	66.95	100	2024/08/26	2013/04/11	51,072,113,509	تنفيذ مباشر	ديالى	انشاء مجمع الدور السكنية في محافظة ديالى / الخالص	14
7710510091	محمد عبد الجبار صالح	عادل عسل جارو	5	90	95	2025/04/15	2023/12/28	4,285,900,000	تنفيذ مباشر	صلاح الدين	تطوير الشارع من تقاطع القادسية - الافراز مرورا بحولي الخضراء - الشهداء الى تقاطع سوق الرشيد بطول 3300 م في مدينة سامراء	15
7701773826	عماد عبد الله محمد	عادل عسل جارو	44	56	100	2025/04/19	2024/06/23	1,094,467,500	تنفيذ مباشر	صلاح الدين	انشاء قاعة رياضية متعددة الاغراض في حي النفط / قضاء بيجي	16
7701773826	عماد عبد الله محمد	عادل عسل جارو	13	87	100	2025/03/28	2024/09/30	6,711,952,500		صلاح الدين	مشروع قلع وانشاء الارصفة في حي النفط مع اكمال اعمال التبليط	17
7701773826	عماد عبد الله محمد	عادل عسل جارو	0	87	87	2025/04/05	2024/10/08	7,600,000,000	تنفيذ مباشر	صلاح الدين	مشروع تاهيل وتوسيع مستودع مصفى الصينية	18
7701773826	عماد عبد الله محمد	عادل عسل جارو	0	82	82	2025/05/02	2024/11/24	10,993,950,000		صلاح الدين	انشاء خزان جديد لمنتوج البانزين سعة 15000 م3 في قسم صلاح الدين / 2 / العقد 156	19
7701773826	عماد عبد الله محمد	عادل عسل جارو	0	82	82	2025/04/22	2024/11/24	10,993,950,000		صلاح الدين	انشاء خزان جديد لمنتوج البانزين سعة 15000 م3 في قسم صلاح الدين / 2 / العقد 160	20

رقم هاتف المهندس المقيم	اسم المهندس المقيم	اسم مدير المشروع	نسبة الانحراف %	نسبة الانجاز % لغاية 3 / 31		تاريخ الانجاز مع المدد الممنوحة	تاريخ المباشرة	كلفت المشروع	تنفيذ مياشرا ام احوالة الى مقالول ثانوي	المحافظة	اسم المشروع	ت
				المخطط	الفعلي							
7701773826	عمادعبد الله محمد	عادل عسل جارو	متقدم	62	60	2025/06/12	2024/12/15	11,370,411,000		صلاح الدين	توسعة الجدار الخارجي لمصفي الصينية مع انشاء ورشة صيانة مع كرين جسري كهربائي وانشاء وترميم بنايية وتجهيز سيت مضخات متكاملت مع ادواتها الاحتياطية وتجهيز ومد انابيب للخزانات في مصفي الصينية	21
7701773826	عمادعبد الله محمد	عادل عسل جارو	13	87	100	2025/02/28	2024/11/01	6,873,000,000		صلاح الدين	تجهيز محركات كهربائية ذات الجهد المتوسط في مصفي الدهون	22
7701773826	عمادعبد الله محمد	عادل عسل جارو	0	82	82	2025/06/28	2024/11/01	6,500,000,000		صلاح الدين	تجهيز ونصب وتشغيل هيتز كهربائي مع المحمولت الخاصة به ومجفف الهواء لتشغيل وحدة نتروجين في طاقت مصفي الدهون	23
7701773828	عمادعبد الله محمد	عادل عسل جارو	0	37	37	2025/12/31	2024/10/08	5,982,075,000	تنفيذ مباشر	صلاح الدين	إنشاء دور سكنية عدد/13 في حي النفط	24
		عادل عسل جارو	20	80	100	2025/03/22	2024/12/26	6,580,000,000		صلاح الدين	تبدال الانبوب الناقل للنفط الخام من 6 انج الى 12 انج والواصل من محطة الضخ K2 الى مصفي الصينية وبطول 3/ثلاثة كم	25
7701773829	عمادعبد الله محمد	عادل عسل جارو	0	43	43	2025/06/28	2024/12/31	8,347,260,000		صلاح الدين	انشاء سلاله علوية تربط الخزانات ضمن الساتر الترابي الواصل لمصفي صلاح الدين	26
		عادل عسل جارو	0	17	17	2025/07/19	2025/01/21	2,909,550,000		صلاح الدين	انشاء ط جديد Dami Water الرابط والناقل من طاقت صلاح الدين / 1 الى تعاملات المياه 1 و 2	27
7701773830	عمادعبد الله محمد	عادل عسل جارو	0	10	10	2025/12/12	2025/02/16	3,164,040,000		صلاح الدين	انشاء بنايية قسم ادارة الموارد البشرية	28
		خالد زيدان خلف	0	1	1	2026/08/08	2025/02/19	5,576,680,000		صلاح الدين	تاهيل المنطقت من فلكت المحافظة ولغايت مجسر الدلت ومن مجسر لغايت تقاطع مديريية بلديية تكريت	29
		مريونس احمد شلال	متقدم	7.6	7.5	2025/12/25	2024/12/25	1,889,702,640		الانبار	الاعمال التكميلية لانشاء مكتب الشبكة الوطنية لحقوق الانسان / الانبار	30
		مهند محمد برع	متقدم	2.9	2.55	2026/04/25	2024/11/25	72,817,437,000		الانبار	تنفيذ وتجهيز وتشغيل وصيانة مشروع ماء حصية الشرقية بطاقت 2000 م3/ ساعة	31

رقم هاتف المهندس المقيم	اسم المهندس المقيم	اسم مدير المشروع	نسبة الانحراف %	نسبة الانجاز % لغاية 3 / 31		تاريخ الانجاز مع المدد الممنوحة	تاريخ المباشرة	كلفت المشروع	تنفيذ مباشر ام احوالته الى مقاول ثانوي	المحافظة	اسم المشروع	ت
				المخطط	الفعلي							
7726246690	عبد الرزاق شهيد جبر	صادق طعمت ذياب	11.02	88.98	100	2024/06/16	2013/01/17	69,728,447,524	تنفيذ مباشر	واسط	انشاء مشروع المجمع السكني في العزيزية	32
7830938685	اسامت علاء	انور حسين علي	0.00	80.86	80.86	2025/08/27	2024/08/27	2,786,496,000	تنفيذ مباشر	الديوانية	تاهيل مدارس الديوانية ومدرسة جرف النصر ومجاميع صحية عدد 24 في الديوانية / فريق الجهد الخدمي والهندسي	33
7809820888	علي حبيب عبد الرضا	امجد فليح حسن	5.1	19.4	24.5	2026/09/08	2023/03/28	25,609,669,000	تنفيذ مباشر	ذي قار	انشاء مبنى الهيئات متعدد الطوابق متكون من 5 طوابق في المجمع النقطي	34
7816806236	علي رحيم علي	محيي عبد الحميد	10.5	89.5	100	2025/03/10	2023/05/08	2,791,082,650	تنفيذ مباشر	المثنى	انشاء المركز الثقافي في المثنى ملحق للعقد (14 في 2014)	35
8701187262	علي عدنان	حسن اديب مهدي	11.01	85	96.01	2025/06/01	2012/12/30	30,963,875,245	تنفيذ مباشر	بابل	انشاء دور واطنة الكلفة/ج 1	36
8701187262	علي عدنان	حسن اديب مهدي	4	96	100	2024/12/20	2012/12/30	22,203,768,000	تنفيذ مباشر	بابل	انشاء دور واطنة الكلفة/ج 2	37
العمل متوقف لحين استئناف العمل		صالح عبد المهدي كماش	48	52	100	2024/01/02	2019/11/20	7,279,007,000	تنفيذ مباشر	كربلاء	مشروع اكمال انشاء بنائت الاقسام الداخلية للطالبات	38
7818889282	عدي رحيم جاسم	حسن اديب مهدي	7.7	92.3	100	2025/01/18	2011/12/18	79,123,163,347	تنفيذ مباشر	كربلاء	المجمع السكني في كربلاء / جزيرة 2	39
7806866112	محمد محمود العلاق	سحر عيسى حمزة	2	98	100	2024/12/31	2024/02/01	1,746,152,030	تنفيذ مباشر	ميسان	تاهيل مدارس ميسان عدد 9 مدارس / فريق الجهد الخدمي والهندسي	40
7509598522	موفق عبد الرضا	سحر عيسى حمزة	7	93	100	2025/02/25	2024/02/25	2,497,942,000	تنفيذ مباشر	ميسان	تاهيل مستشفى قلعة صالح في محافظة ميسان / فريق الجهد الخدمي والهندسي	41
7801697579	ماجد عريبي دخيل	حازم خلف فالح	5.3	32.2	37.5	2025/07/28	2024/07/28	4,125,304,000	تنفيذ مباشر	البصرة	اعادة انشاء وتاهيل محطة تعبئة وقود المرید الحكومية	42

رقم هاتف المهندس المقيم	اسم المهندس المقيم	اسم مدير المشروع	نسبة الانحراف %	نسبة الانجاز % لغاية 3 / 31		تاريخ الانجاز مع المدد الممنوحة	تاريخ المباشرة	كلفت المشروع	تنفيذ مباشر ام احوالت الى مقاول ثانوي	المحافظة	اسم المشروع	ت
				المخطط	الفعلي							
7709019634	طيبة ناصر صباح	لازم عودة بريدي	0	39.7	39.7	2025/07/28	2024/07/28	1,440,090,000	تنفيذ مباشر	البصرة	انشاء مدرسة الاحرار (18 صف) في حي الاحرار	43