

شركة حمورابي

رقم الهاتف	اسم المهندس المقيم	نسبة الانحراف %	نسبة الانجاز %		تاريخ الانجاز	تاريخ المباشرة بموجب العقد	مبلغ العقد + اوامر الغيار (مليون دينار)	الجهة المستفيدة	أسم المشروع	ت
			مخطط	فعلي						
7804792614	عدنان شيال غاوي	6.45	93.55%	100.00%	10/20/2024	12/15/2014	96670	دائرة الطرق والجسور	تعريض وتاهيل طريق كوت /بغداد بطول 60كم	1
7813197900	عبد الله كريم عمار	1	99%	100.00	2/28/2025	10/10/2011	79834	دائرة الطرق والجسور	طريق المرور السريع للمقطع (00+47كم)	2
7705123848	وسام ضياء راضي	22.00	78.00	100.00	4/16/2024	10/24/2012	7225	دائرة الطرق والجسور	انشاء الممر الثاني لطريق الطارمية بغداد-الموصل بطول 14كم	3
7804607791	أمير هلال عبد	1.6	59	60.6	3/10/2025	3/28/2023	30887	دائرة الطرق والجسور	طريق المقالع الحج البري في محافظة النجف الاشرف بطول 27كم	4
7806094674	زياد طارق حسين	0.60	99.40	100.00	8/18/2024	3/13/2023	16554	دائرة الطرق والجسور	انشاء الجزء الثاني لطريق مفرق خماس طول 19كم	5
7831990708	عادل عبد الامير عودة	6.44	93.56%	100.00	2/23/2025	10/13/2019	25398	دائرة الطرق والجسور	جسر شمال الناصرية /1	6

رقم الهاتف	اسم المهندس المقيم	نسبة الانحراف %	نسبة الانجاز %		تاريخ الانجاز	تاريخ المباشرة بموجب العقد	مبلغ العقد + اوامر الغيار (مليون دينار)	الجهة المستفيدة	اسم المشروع	ت
			مخطط	فعلي						
7819913784	احمد حجلان ساير	9	91.00%	100.00%	7/21/2024	12/12/2013	9195	دائرة المباني	مختبر الانبار الانشائي	7
7739992937	يعقوب يوسف فزيح	متقدم	67	57	6/27/2025	10/1/2024	5999	دائرة الطرق والجسور	مشروع السلام والاصلاح بطول 15 كم ممر واحد طريق رئيسي	8
7704598973	محمد فاضل	-	10	-	-	9/9/2024	0	دائرة الطرق والجسور	تنفيذ الطريق الحلقي الرابع من المحطة 00+21 لغاية 00+51 كم / اطراف بغداد	9
-	-	0.05	1.9	1.95	2/17/2026	2/23/2025	8801.35	دائرة الطرق والجسور	اعادة اعمار جسر الفاضلية الكونكريتي تابع لمحافظة بغداد	10
-	-	-	-	-	-	-	8801.35	دائرة الطرق والجسور	انشاء جسر عبد الله بن علي الكونكريتي ومقترباته في محافظة ميسان(دعوة رقم 7 لسنة 2025)	11
-	-	-	-	-	-	-	8801.35	دائرة الطرق والجسور	انشاء جسر قلعة صالح ومقترباته في محافظة ميسان(دعوة رقم 8 لسنة 2025)	12
-	-	-	-	-	-	-	8801.35	دائرة الطرق والجسور	انشاء جسر دور النقط ومقترباته في محافظة ميسان(دعوة رقم 9 لسنة 2025)	13

رقم الهاتف	اسم المهندس المقيم	نسبة الانحراف %	نسبة الانجاز %		تاريخ الانجاز	تاريخ المباشرة بموجب العقد	مبلغ العقد + اوامر الغيار (مليون دينار)	الجهة المستفيدة	أسم المشروع	ت
			مخطط	فعلي						
—	—	—	—	—	2025/11/27	1/31/2025	8801.35	دائرة الطرق والجسور	تأهيل وصيانة طريق عمارة - مشرح - غزيلتة - الشيب الحدودي بطول 64,5 كم	14