

موقف المديرية العامة للمجاري 1/3/2025

ت	المحافظة	اسم المشروع	الشركة المنفذة للمشروع	كلفتة المشروع الكلية	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الانتهاء المتوقع	نسبة الانجاز المخطط	نسبة الانجاز الفعلي	نسبة الانحراف %	المهندس المقيم	رقم الهاتف	مدير المشروع
1	الأنبار	الصرف الصحي المتكامل مع وحدة معالجة مدينة هيت في الأنبار	شركة به را للمقاولات وشركة بوزو للمقاولات	150,459,335,000	2022-06-07	2025-05-15	92	90.5	1.5	سرمد محمود عبد الرزاق	7904433785	فاضل حميد
2	الأنبار	مشروع شبكات مجاري مياه الامطار والصرف الصحي Zone14-Zone15 ضمن مدينة الرمادي ضمن مشروع مجاري الرمادي /ر1/الأنبار	شركات الواجهات الحديثة ونوري حمد جمعة والنظرة الشاملة للمقاولات	23,821,580,000	2023-02-19	2024-04-05	96.2	96.2	0	خضر زيدان زراك	7901186003	سعد عليوي سليمان
3	الأنبار	مشروع مجاري الطلوجت بطاقت (35000) ر3/يوم (تسليم مفتاح)	شركتي النيراس الأبيض والرهيف للمقاولات العامة المحدودة	100,170,535,792	2011-06-15	2025-01-24	100	90.2	9.8	محمود عبيد حسين	7805011036	بارق علاء الدين احمد
4	البصرة	تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة لمحطة المعالجة (مركز تصفية حمدان 5)	شركة الفاروق العامة للمقاولات وشريكه مجموعة بو غصيان للصناعة والاستثمار	124,830,253,877	2020-12-22	2026-07-03	47	73.3	متقدم	عماد جميل خلف	7706074776	ميثم عباس لفتت
5	البصرة	تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة لمحطة المعالجة (مركز تصفية حمدان 4)	الصينيتي + شركة نجران CCCC للمقاولات	192,780,621,398	2013-11-21	2025-06-19	92	82.51	9.49	عماد جميل خلف	7706074776	عبدالله نوري جاسر
6	الديوانية	اعداد الدراسة والتصاميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروع مجاري شبكات مياه الامطار والثقيلت مع محطات الرفع ومحطة المعالجة لقضاء المهناويين / محافظة الديوانية	اتتلاف شركات نبض الرافدين للمقاولات وبرج حديثت للمقاولات	27,820,000,000	2024-08-22	2026-04-17	16	9	7	عامر سعيدان قطن	780160065	سامر سلمان كاظم
7	الديوانية	اعداد الدراسة والتصاميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروع مجاري شبكات مياه الامطار والثقيلت مع محطات الرفع ومحطة المعالجة لقضاء السنيين / محافظة الديوانية	اتتلاف شركات ارض الهدى للمقاولات و البراق للمقاولات	29,960,000,000	2024-07-28	2026-03-23	12.7	13	متقدم	حيدر طليح	7823804622	د. احمد عبدالله منصور
8	الديوانية	اعداد الدراسة والتصاميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة مشروع مجاري شبكات مياه الامطار والثقيلت مع محطات الرفع ومحطة المعالجة لقضاء سومر	اتتلاف شركات الواجهات الحديثت وفاق الجاد وديار ربيعت للمقاولات	30,840,057,812	2025-03-03	2026-10-24				وضاح نعمت صالح	7809417867	
9	الديوانية	مشروع تأهيل الأحياء السكنية في الديوانية	اتتلاف شركتي كوتنراتاس اغليسياس الاسبانية ومباني العاصمة للمقاولات	321,368,324,400	2024-05-08	2026-04-12	60.26	84	متقدم	لائق حسن ديوان	7812373463	بشار احمد محمد
10	الديوانية	مشروع مجاري عضك	اتتلاف شركات شبه الجزيرة للمقاولات والفرمان الهندسية للمقاولات والجوهرة الذهبية للمقاولات	181,447,696,050	2024-12-21	2028-12-20	1.81	1.48	0.33	جليل ابراهيم صالح	7725968849	مصعب عمران
11	الديوانية	مشروع مجاري الديوانية ر2 بطاقت (100000) ر3/يوم (تسليم مفتاح) بعد ادخال شركة نور الاق كشريك اساسي	شركة الرافدين العامة + شركة نور الاق للمقاولات	248,580,170,500	2011-11-27	2026-01-10	78.7	82.5	متقدم	منتظر عادل شبل	7809605900	علاء حسين صدار
12	الديوانية	مشروع مجاري غماس / ر 1	شركات بحر المرجان والغد المشرق والديار للمقاولات	180,543,771,000	2023-03-06	2026-08-07	50	45	5	مصطفى فاروق محمود	7703652516	طارق زيدان جابر
13	النجف	تجهيز وتنفيذ ونصب محطة معالجة مجاري النجف/ر2 بطاقت تصميمية (100000) ر3/يوم	شركة الامثال للمقاولات العامة المحدودة	139,277,403,800	2008-06-11	2024-12-29	100	97.8	2.2	محمد رسول محسن	7815317214	حبيب الحكيم

14	ديالى	تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة الاعمال التكميلية لمشروع مجاري شبكات مياه الامطار وشبكات المياه الثقيلة مع محطات الرفع ومحطة المعالجة لمدينة الخالص	بيروت ومرسى الخيرات وبرج حديثاً للمقاولات	122,132,055,600	2023-04-17	2025-12-19	61.82	62.75	متقدم	محمد كريم	7716088038	اكريم نهار سالم
15	ديالى	تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة الاعمال التكميلية لشبكات مياه الامطار والثقيلة مع محطات الرفع ومحطة المعالجة لمدينة بعقوبة م 2 / محافظة ديالى	البعد الرابع للمقاولات العامة والاستثمارات	222,690,070,610	2023-06-05	2026-02-20	45.4	59	متقدم	حمزة حمد صالح	7707760738	حيدر جبار كاظم
16	ذي قار	الاعمال التكميلية تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الرفاعي بطاقت تصميمية (60000) م3/يوم (تنفيذ على حساب ناقل شركة البارج)	شركة المثقال + شركة منارة بيروت للمقاولات العامة	65,342,862,400	2013-10-24	2025-08-29	93.75	94.25	متقدم	حيدر حسن	7822722200	عقيل جعفر سادة
17	ذي قار	اعداد الدراسات والتصاميم لمشروع مجاري (محطة معالجة مع شبكات مجاري الامطار ومجاري الثقيلة الفرعية والرئيسية ومحطات الرفع لمدينة الشطرة مع تجهيز وتنفيذ وصيانة المرحلة الاولى للمشروع (تسليم مفتاح)	شركة عمر اب الايرانية + شركة عبد الواحد	286,699,765,073	2012-10-02	2025-06-27	77	79.7	متقدم	مهتد نواف حسن	7815288119	ابو فضل باقري+ عبد الواحد حميد علي
18	ذي قار	تجهيز وتنفيذ محطتي معالجة الناصرية (صوب الجزيرة بطاقت تصميمية 70000) م3/يوم -صوب الشامية بطاقت تصميمية (65000) م3/يوم)	شركتي الخليج الكبير والرباط الكبير للمقاولات	154,803,997,641	2008-10-30	2023-08-08	100	72.2	27.8	علي محمد عبد الرزاق	7809148691	بسام سالم داوود
19	صلاح الدين	مقاولت اعداد دراسه وتصاميم مشروع مجاري محطة معالجة مع شبكات الامطار والمجاري الثقيلة والفرعية والرئيسية ومحطات الرفع لتأحيث الصينية	شركتي دار العمران ومصايح الدجى للمقاولات	82,459,000,000	2023-11-12	2026-10-24	25	29.1	متقدم	سعد حميدي	7713637013	مجيد حميد احمد
20	صلاح الدين	تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة الاعمال التكميلية لشبكات مجاري الامطار والثقيلة الفرعية والرئيسية مع محطات الرفع للاحياء الغير مخدومة هي مدينة الدجيل	شركة كونتراتاس اغليسياس اس ايه الاسبانية	21,301,216,000	2021-09-30	2025-04-28	97.5	80.7	16.8	حيدر هاني محمد	7832956331	يحيى صادق محمود
21	صلاح الدين	تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة محطة المعالجة وشبكات المجاري الثقيلة والمطرية ومحطات الرفع والخطوط الناقلات مع المذبات لمدينة سامراء / م 2	شركتي المبروك وبذرة الحق للمقاولات وشركت اثار الوركاء للمقاولات .	339,633,096,000	2020-02-25	2024-12-23	100	88	12	احمد عايد	7808080916	حسين ابراهيم ناصر
22	صلاح الدين	الاعمال التكميلية لمحطة معالجة تكريرت _ الضبابي م 2 /	زان وشمس سارة للمقاولات	27,708,902,800	2023-04-17	2025-02-17	100	68.2	31.8	معر حميد محمد	7717999262	ماس بشير عداي
23	صلاح الدين	الاعمال التكميلية لمحطة معالجة مدينة بلد م2 محافظة صلاح الدين مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة م 2 لمحطة المعالجة	شركة كونتراتاس اغليسياس اس ايه الاسبانية	26,140,387,258	2022-01-12	2025-03-10	61	54	7	حسين عبد الرضا محمد	7824931109	عبد الرزاق احمد درويش
24	كربلاء	تجهيز وتنفيذ شبكات مجاري الاحياء السكنية /كربلاء المقدسة/ م4	الشركة العصرية للمقاولات العامة المحدودة	78,208,428,400	2009-01-07	2024-01-05	100	96.2	3.8	احمد اموري كاظم	7713556380	مصطفى حبيب سيد الكعبي
25	كركوك	اعداد دراسه وتصاميم محطة معالجة مع شبكات الامطار والمجاري الثقيلة الرئيسية والفرعية مع محطات الرفع مركز محافظة كركوك مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة المرحلة الاولى للمشروع بطريق تسليم مفتاح	شركة بوزو للانشاءات والمقاولات والصناعة والتجارة المحدودة	149,102,756,826	2019-09-02	2024-08-29	100	84.6	15.4	كلزاد ناو خاص عباس	7701577556	علي خليل غني
26	نينوى	تجهيز وتنفيذ محطة معالجة /الجانب الأيسر لمدينة الموصل (المرحلة الأولى)	شركة العراق الحر للمقاولات العامة وشركة الدواية للمقاولات	112,289,983,789	2012-12-02	2024-05-18	100	93.2	6.8	علاء كاظم جويعد	7704240705	عمار محمد محسن
27	نينوى	تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقلات المطرية مع محطتي الرفع (SL47وSL46)الجانب الأيسر /الموصل	شركتي السراب الحديث وتلال الموصل للمقاولات	26,093,130,560	2012-12-02	2023-11-25	73	73	0	محمد عبد المنعم طلب	7719822680	ممتاز امين
28	نينوى	تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الجانب الايمن لمدينة الموصل/ م2	شركات نجران والواجهات الحديثة وبيكارون للمقاولات	82,915,608,796	2013-11-21	2025-11-26	75.7	71.6	4.1	عمر ياسين محمود	7701655082	علي يونس

فاضل محمد نوري	7711112249	محمد عبدالله فرحان	متقدم	96.6	96.5	2025-02-06	2012-06-20	26,938,529,570	شركة دار العمران للمقاولات العامة المحدودة	تدقيق تصاميم وتجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة شبكة ومحطة مجارى برطلة /نينوى بطاقة تصميمية (4942)ر3/يوم	نينوى	29
احمد سمير	7701895353	اياذ سعيد محمد	4.36	82.9	87.26	2025-01-30	2013-01-09	81,884,206,155	شركتي بريق الحسام والافنان الخضراء	تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقل للمجارى الثقيلة مع اربع محطات رفع لمدينة الموصل /الجانب الايسر/المرحلة الرابعة	نينوى	30
عماد عباس	7719823243	طارق عبد الحميد احنيد	39.4	60.6	100	2024-07-10	2013-09-03	90,927,855,250	شركتي بريق الحسام والافنان الخضراء	تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الجانب الايمن لمدينة الموصل / ر 1	نينوى	31
Alper Ozen	7704240705	علاء كاظم جويعد	4.8	95.2	100	2024-04-10	2013-12-05	92,853,156,560	شركة قنح للانشاءات التركيبية	تجهيز وتنفيذ محطة معالجة /الجانب الايسر لمدينة الموصل (المرحلة الثانية)	نينوى	32
بريروس جليل مصطفى سيميزار	7740936560	احمد حامد حمو	متقدم	90.9	90.25	2023-05-31	2014-02-24	73,253,162,200	شركة بلتك المحدودة للتنظيم والهندسة والاعلام والاملاك والدعاية والسياحة والبناء والتجارة	تجهيز وتنفيذ الخطوط الناقله المطرية مع محطة الرفع الجانب الايمن لمدينة الموصل م4	نينوى	33
حسين المصري	7719822680	محمد عبد المنعم طلب	متقدم	61.4	60.1	2026-11-01	2022-10-27	616,865,302,000	شركات اثار الوركاء وأس الخيمة وشمس البناء للمقاولات	مشروع شبكات المجارى / الجانب الايمن / مدينة الموصل	نينوى	34
علي عبد الحسين عبد	7807802169	بشار عزيز شون	6	94	100	2025-01-14	2022-02-24	61,224,052,400	شركة الاحتفاد للمقاولات	تطوير وتأهيل البنى التحتية لقضاء الحي	واسط	35
محمد عبدالكريم حمزة	7722880405	طلعت يحيى نقي	متقدم	41	39	2025-11-12	2024-11-10	7,500,000,000	شركة الاقبال للمقاولات الانشائية	اكمال الاعمال المتبقية لمشروع شبكة مجارى العزيزية / محافظت واسط	واسط	36
علي عبد الحسين عبد	7807802169	بشار عزيز شون	متقدم	3.5	1	2027-02-23	2025-02-23	34,519,297,000	شركة الاحتفاد للمقاولات +شركة ريا الخير للتجارة والمقاولات العامة والاستثمارات العقارية	تأهيل وتطوير البنى التحتية المرحلة الثانية في قضاء الحي	واسط	37
محمد جبار حسين	7726513638	ميثاق كاظم مظهر	متقدم	98.4	98	2025-04-21	2022-02-24	58,644,284,400	شركتي ادم واهل الوفاء للمقاولات	تطوير وتأهيل البنى التحتية لقضاء الصويرة	واسط	38