

اسم التشكيل :- دائرة الاعمار الهندسي

تاريخ الموقف ٢٠٢٦-٣-٨

ت	اسم المشروع	المحافظة	صاحب العمل	مبلغ العقد	نوع العقد					مدة العقد/يوم	مجموع المدد الاضافية	تاريخ المباشرة	تاريخ الانجاز	نسبة الانجاز	نسبة الانجاز
					مهندس مقيم	استشارات	تصاميم	تدقيق	إشراف					المخطط	الفعلي
مشاريع دوائر المهندسين المقيمين المشاركين المستمرة															
١	مبنى محافظة نينوى ودار الضيافة	نينوى	محافظة نينوى	215,398,069	√					693	1373	02/09/2020	03/01/2022	100%	100%
٢	انشاء محطة قطار الموصل	نينوى	شركة ظبية الموصل للمقاولات	85,617,286	√					800	365	11/02/2022	01/10/2025	94%	100%
٣	انشاء مدرسة ١٢ صف البو جوارى للبنين	صلاح الدين	محافظة صلاح الدين	7,039,440	√					270	0	18/9/2013		50%	70%
٤	مدرسة ابتدائية ١٨ صف في قضاء بيجي / الصينية	صلاح الدين	محافظة صلاح الدين	10,921,880	√					330	0	14/8/2013		100%	60%
٥	جادة بغداد /الجزء السكني	بغداد -ابو غريب	مستثمر فرع مجموعة سعود سعد العراق	219,600,000	√					365	365	01/02/2024	02/01/2026	42%	42%
٦	تأهيل مستشفى العلوية للأطفال	بغداد	الامانة العامة لمجلس الوزراء	200,000,000	√					365	365	06/04/2024	04/06/2025	100%	100%
٧	مجمع الكوثر السكني	بابل	هيئة استثمار بابل	30,000,000	√					350	730	11/01/2023	15/10/2024	81%	100%
٨	مديرية شرطة بابل	بابل	وزارة الداخلية	330,185,187	√					1000	1163	27/10/2011	17/12/2026	86%	90%
٩	دار العطاء للمسنين	بغداد	الامانة العامة لمجلس الوزراء	125,000,000	√					365	365	27/7/2024	27/7/2025	85%	0%
١٠	انشاء مدرسة ١٢ صف الصفاف	صلاح الدين	محافظة صلاح الدين	7,039,440	√					270	0	09/02/2013		100%	0%
١١	انشاء مدرسة ثانوية للبنات ١٢ صف في بيجي البو جوارى	صلاح الدين	محافظة صلاح الدين	7,039,440	√					270	0	14/8/2013		62%	80%
١٢	ملعب نينوى المركزي مع قاعة رياضية مغلقة	نينوى	محافظة نينوى	145,333,334	√					450	0	22/1/2025	17/4/2026	31%	31%
١٣	تأهيل مستشفى القاسم العام	بابل	الامانة العامة لمجلس الوزراء	125,000,000	√					365	365	22/12/2024	22/12/2025	46%	100%
١٤	تأهيل مستشفى أبو غريب العام	بغداد	الامانة العامة لمجلس الوزراء	200,000,000	√					365	365	28/1/2025	28/1/2026	98%	100%
١٥	تأهيل مستشفى الفرات العام	بغداد	الامانة العامة لمجلس الوزراء	125,000,000	√					365	365	26/5/2025	26/5/2026	65%	90%
١٦	توسعة مستشفى القاسم العام	بابل	الامانة العامة لمجلس الوزراء	125,000,000	√					365	365	28/5/2025	28/5/2026	43%	51%
١٧	انشاء جسر مشاة الرافدين	بابل	الامانة العامة لمجلس الوزراء	125,000,000	√					365	365	28/5/2025	28/5/2026	49%	58%
١٨	انشاء ثلاث بنايات لشركة تسويق النفط سومو	بغداد	شركة تسويق النفط(سومو)	102,000,000	√					730		17/8/2025	17/8/2027	34%	25%
١٩	مدينة المستقبل السكنية	بغداد	المستثمر مجموعة الحنظل الدولية	168,000,000	√					365		10/06/2025	10/06/2026	1%	1%

85%	85%	25/8/2026	25/8/2025		365	√			√	125,000,000	الامانة العامة لمجلس الوزراء	بابل	مشروع تاهيل مركز صحي القاسم	٢٠
					730	√			√	72,000,000	شركة ضفاف النهرين الشرقية	بابل	جواهر بابل السكني	٢١
					730	√			√	42,000,000	شركة العربية المتحدة للصناعات الغذائية	بابل	مصنع انتاج الحبيبات البلاستيكية	٢٢
					365	√			√	18,000,000	شركة العربية المتحدة للصناعات الغذائية	بابل	معمل انتاج وطباعة مواد التعبئة والتغليف	٢٣
10%	0%				540	√			√	108,000,000	شركة فندق فلسطين	بغداد	تاهيل وتطوير فندق فلسطين الدولي	٢٤
95%	100%	10/02/2025	10/02/2022	365	1095	√			√	90,000,000	شركة ضفاف النهرين الشرقية	بابل	مجمع جواهر الفرات السكني	٢٥

موقف المشاريع التصميمية

نسبة الانجاز		تاريخ الانجاز	تاريخ المباشرة	مجموع المدد الاضافية	مدة العقد/ يوم	نوع العقد					مبلغ العقد	صاحب العمل	المحافظة	اسم المشروع	ت
الفعلي	المخطط					إشراف	تدقيق	تصاميم	استشارات	هندس مقيم					
10%	10%	19/10/2014	19/05/2014		150			√			360,000,000	وزارة النفط	صلاح الدين	بناية الادارة العليا مصافي الشمال/D	1
100%	100%		15/08/2024						√		240,000,000	دائرة المياني	بغداد	ساحة الاحتفالات الكبرى	2
75%	75%		08/12/2024		30		√				105,000,000	وزارة الداخلية	بغداد	بناية امن الافراد في وزارة الداخلية	3
90%	90%				60			√			7,500,000	جهاز المخابرات الوطني	بغداد	تاهيل بناية الداودي	4
35%	33%				0				√		446,281,000	دائرة المياني	بغداد	نصب الجندي المجهول	5
15%	15%		11/07/2025		70				√		109,000,000	دائرة بحوث البناء	بغداد	البنية الملحقة بدائرة بحوث البناء	6
25%	25%		11/07/2025		70				√		150,000,000	دائرة مرور كربلاء	كربلاء	دائرة مرور كربلاء	7
35%	26%		01/07/2025						√		79,000,000	دائرة المياني	بغداد	تاهيل مآذنة جامع الخلفاء الاثرية	8
10%	10%		11/11/2024		125		√		√		245,000,000	دائرة المياني	واسط	متنزه زرباطية الحدودي	9
15%	15%		23/11/2025		60		√				99,750,000	المصرف العقاري	بغداد	ابنية المصرف العقاري في المحافظات	10